

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам первого полугодия 2021 года ТОО "Т-Транзит", оказание услуг по передаче распределению электрической энергии

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Снижение потерь, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Снижение аварийности, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	факт							
										план	факт							факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	Закуп оборудования АСКУЭ	шт	1	2021 год	6828					0	0	0	0							Рабочий проект разработан. Закуплены приборы учёта, проводится поверка, подготовительные работы по наладке оборудования			Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2020-2021 г.г. не допущено	
2	Монтаж и наладка оборудования	шт	1	2021 год	2096																				
	Итого		2				8924	0	-8924		0														



Директор ТОО "Т-Транзит"

А.Б. Долгалёва

исл. Т.Фёдорова, 8 (728 35) 4 10 11